

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO POR EVENTO
Reforma da Arquibancada do Campo de Celina



Frete de obra			SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES	ESTRUTURA DE CONCRETO	PISO	COBERTURA E ESTRUTURAS METÁLICAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ÁGUAS PLUVIAIS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
			1	2	4	3	5	6
Nº do evento	Título do evento	Montante						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.958,16	Mês 01					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.790,54	Mês 01					
3	ESTRUTURA	R\$ 31.709,70		Mês 1		Mês 02		
4	PAREDES	R\$ 10.890,92						
5	PISO	R\$ 31.853,15			Mês 02			Mês 03
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.523,05					Mês 03	
7	COBERTURA	R\$ 55.570,79				Mês 02 e Mês 03		
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.339,28						Mês 03
Total		R\$ 155.635,59						

CRONOGRAMA					Mês 01	Mês 02	Mês 03
	Parcela	%			19,87%	50,29%	29,83%
		R\$			R\$ 30.929,67	R\$ 78.274,91	R\$ 46.431,00
	Acumulado	%			19,87%	70,17%	100,00%
		R\$			R\$ 30.929,67	R\$ 109.204,58	R\$ 155.635,59

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA
 Arquiteto e Urbanista CAU A-63305-4
 América Latina Engenharia